

Projet de création d'un espace familles en extension du restaurant scolaire à Vourey

Planning prévisionnel de l'opération / projet en l'état

indice E - 17/04/2015

		2014												2015																																																																							
		janvier		février		mars		avril		mai		juin		juillet		août		septembre		octobre		novembre		décembre		janvier		février		mars		avril		mai		juin		juillet		août		septembre		octobre		novembre		décembre																																					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																																
Etudes	Dépôt du dossier de permis de construire	le 5 février 2014		6																																																																																	
	Instruction PC (délai théorique maximum 6 mois)	début août (SEMAINE 32)		7-32																																																																																	
	Avant Projet			7-9																																																																																	
	Validation APD	2 semaines		7-9																																																																																	
	Remise PRO/DCE	8 semaines		7-9			SEMAINE 12																																																																														
	Validation PRO/DCE	2 semaines		7-9			SEMAINE 13																																																																														
	Consultation des entreprises			7-9			SEMAINE 19																																																																														
	Analyse des offres et choix des entreprises	3 semaines		7-9			SEMAINE 21																																																																														
	Notification des marchés			7-9			SEMAINE 21																																																																														
	OS travaux préparation de chantier	1 mois		7-9			SEMAINE 25																																																																														
Chantier	LOT 1 / DEPOSE - DEMOLITION - MACONNERIE - VRD																																			37-38																																																	
	LOT 2 / MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE - BRISE-SOLEIL BOIS																																			37-38																																																	
	LOT 3 / BARDAGE																																			37-38																																																	
	LOT 4 / ETANCHEITE																																			37-38																																																	
	LOT 5 / CLOISON - FAUX-PLAFOND - MENUISERIE INTERIEURE - PEINTURE																																			39-40																																																	
	LOT 6 / REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCE																																			39-40																																																	
	LOT 7 / MOBILIER DE CUISINE																																			39-40																																																	
	LOT 8 / CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE / SANITAIRE																																			39-40																																																	
	LOT 9 / ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES																																			39-40																																																	